

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. február 10-i ülése 13. sz. napirendi pontja

Tájékoztató a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről – „Aktív turizmusfejlesztés szárazon és vízen”

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta.

Tisztelt Közgyűlés!

Évekkel ezelőtt a Tolna Megyei Önkormányzat és annak Hivatala együttműködve a Sió-menti településekkel és civil szervezetekkel jelentős turisztikai fejlesztés megvalósítását határozta el. A 2014-2020-as uniós finanszírozási időszakban a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében 4 db fejlesztési projekt került benyújtásra és részesült támogatásban. A projektek előrehaladásáról, a megvalósult fejlesztésekről az előterjesztés keretében rövid tájékoztatást adunk:

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba. A Támogató döntése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Kölesd Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata és Simontornya Város Önkormányzata, Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület, Csiga-Biga Alapítvány) együtt mindösszesen bruttó 340.260.748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében megépülnek a túraútvonal infrastrukturális beruházásai közül a megálló épületek (5 db) és kiszálló létesítmények (12 db), valamint beszerzésre kerülnek a kapcsolódó úszóstégek. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, több lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásra volt szükség, mert a lefolytatott eljárások csak részben voltak eredményesek. A megálló épületek közül a harci, a kölesdi és a pálfai esetében a kivitelezői szerződések a 2020. év elején aláírásra kerülhettek, e létesítmények elkészültek. A tavalyi év végére a kiszállók elkészültek, az úszóművek beszerzése megtörtént. Egy megálló épület (Simontornya), a Csiga-Biga Alapítvány Foglalkoztató Központ épülete, és a Sárszentlőrinci gátórház felújítása esetében 2022. május 18-án került sor a nyertes kivitelezővel a szerződéskötésre. A hiányzó fedezet miatt többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be, amelynek elbírálása még folyamatban van. A projekt pénzügyi és szakmai zárására 2023 év végén kerülhet sor.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt keretében 4,5 km kerékpárút épül a Sió-töltésen Szekszárd és Sióágárd közigazgatási határától Harcig.

A projekt 2017-ben részesült támogatásban, a Támogatási Szerződés 2017.10.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya és Sióagárd Község Önkormányzata), mindösszesen bruttó 391.114.691,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényel.

A projekt műszaki-szakmai előkészítését követően lefolytatásra került a nyílt közbeszerzési eljárás, megkötésre került a kivitelezési szerződés.

Tekintettel arra, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, többlettámogatási kérelem került benyújtásra. A kérelmet az Irányító Hatóság jóváhagyta, így a projekt támogatási összege 413 595 231,- Ft-ra emelkedett. A döntésnek köszönhetően biztosítottá vált a szükséges fedezet, így a kivitelezési szerződés 2021.12.03-án hatályba lépett. A munkaterület 2021. decemberben átadásra került, a tényleges munkavégzés azonban - az időjárási viszonyokra tekintettel – csak 2022. március végén kezdődött meg. A kivitelezési munkák 2022. nyarán befejeződtek, 2022. július 11. és 25. között lefolytatásra került a műszaki átadás-átvételi eljárás.

A projekt keretében megvalósuló marketing tevékenység részeként elkészült 3 db marketing kisfilm, valamint a Sió turisztikai fejlesztésével érintett települések épített és természeti környezetét, értékeit bemutató fotódokumentáció.

A Közreműködő Szervezet elfogadta az eddigi 6 mérföldkő során végzett tevékenységekről szóló szakmai beszámolókat, jelenleg a projekt 7. (záró) mérföldkövének végrehajtása van folyamatban. A konzorciumi partnerek a hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló támogatási összeg 96%-át már felhasználták, és a Közreműködő Szervezet felé el is számolták.

A projekt tervezett befejezési időpontja 2023.05.31.

A „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001) című projekt 2018. év elején kezdődhetett meg. A Tolna Megyei Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi megállapodás alapján valósítja meg a projektet, melynek keretében egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgységi patakig. A 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés alapján a projekt bruttó 300.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 100% támogatási intenzitás mellett. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, a közbeszerzési eljárás 2019 novemberében került kiírásra, ezt követően 2020 januárjában a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály észrevételeinek okán visszavonásra került. Az ismételt eljárás indítása 2020. április hónapban történt meg, mely során a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület a megfelelő ajánlat alapján megkötötte a kivitelezői szerződést, a turisztikai központ munkálatai a nyertes HGT Invest Kft. kivitelezésében 2021 évben megvalósultak.

A kapcsolódó kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásrész eredménytelensége okán megismétlésre került. Az ismételt eljárás lezárásaként 2021. március 8-án a Tolna Megyei Önkormányzat megkötötte a feltételes kivitelezői szerződést az MVH-Force Zrt.-vel. A projektben keletkezett forráshiány fedezetére az önkormányzat többlettámogatás iránti igényt nyújtott be, mely eredményeként 35.160.496 Ft-tal összesen 335.160.496 Ft-ra emelte meg a projekt támogatását az Irányító Hatóság. 2021 szeptemberben elindult a kerékpárút kivitelezése, mely december hónapra elérte az 50 %-os mértéket. A téli időszakban az aszfaltkeverő üzemek leállása miatt a kivitelezés szünetelt, folytatni csak április hónapban lehetett

a munkavégzést. Ennek okán 2022 márciusban a kivitelezési szerződés módosításra került, a befejezés határideje 2022.05.23-ra módosult. A kerékpárút építése 2022 májusára elkészült, a feltárt hiányosságok pótlása miatt a műszaki átadás-átvétel 2022. november 10-én zárult le.

2022 decemberében a projektben rögzített marketing tevékenység keretében megtartásra kerültek a projekt sajtónyilvános bemutatását, népszerűsítését célzó rendezvények. A projekt pénzügyi zárására 2023 áprilisában kerülhet sor.

A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Völgység-patakon átívelő híd és a Sió-menti kerékpárutat hálózatba kapcsoló közel 500 fm-es hiányzó kerékpárút, valamint a Harc és Simontornya belterületén kiépítésre kerülő kerékpárutak megvalósítására. A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projektünk a Támogató döntése alapján 2019. év végén részesült támogatásban. Az Irányító Hatóság a Tolna Megyei Önkormányzatot és konzorciumi partnereit bruttó 499.999.999,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében az Irányító Hatóság projektfejlesztést írt elő. A projekt előkészítése lezárult, a projekt keretében tervezett kivitelezési tevékenységekre a nyílt közbeszerzési eljárás előzetes Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály általi ellenőrzése folyamatban van, a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása 2023 március hónapban várható.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (II. 10.) közgyűlési határozata a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2023. február 2.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**