

A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. február 14-i ülése 11. számú napirendi pontja

Tájékoztató az AOFK T/0091/2020 azonosítószámú, Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektről

Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a Kormány felkérte az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjanak a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről.

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. felhívására Tolna Vármegye Önkormányzata pályázatot nyújtott be, amelynek keretén belül három kerékpárút szakasz tervezésére nyílt lehetőség. A pályázat keretében az Önkormányzat a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezését (konceptióterv, engedélyes terv, kiviteli terv), az elkészült tervek hatósági egyeztetését valósítja meg. A három érintett szakasz: Regöly-Szárazd, Harc-Kölesd, Szekszárd-Möcsény-Bonyhád (hiányzó szakaszok). A 100%-os intenzitású támogatás összege 92.000.000 Ft. Az AOFK_T/0091/2020 iktatószámú Támogatói okirat 2020. december 21-én került aláírásra.

2021-ben a projektben kiválasztásra került a külsős közbeszerzési szakértő, valamint saját teljesítésben elkészült az érintett 3 szakasz tervezési diszpozíciója, amelyek alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges becsült érték meghatározása is megtörtént indikatív ajánlatkérésekkel. A közbeszerzési eljárás 2021 októberben indult. Mindhárom szakasz (3 részajánlati kör: Harc - Kölesd; Regöly - Szárazd; Szekszárd – Bonyhád) esetében a rendelkezésre álló fedezetnél alacsonyabb ajánlati árak érkeztek, de a beérkezett ajánlatok esetében hiánypótlás mindegyik részajánlattételi körben szükségessé vált, így a hiánypótlási körök lezárulta után a szakaszok tervezésére szóló szerződések 2022. március 16-án kerültek megkötésre.

A Perfektum Építész Kft-vel megkötött tervezési szerződés a Szekszárd-Bonyhád kerékpárút hiányzó elemeinek megépítéséhez szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozott. A szerződésben rögzített teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 150 napban lett meghatározva. Az eredeti tervezési határidő nem volt tervező részéről tartható, de a tervezési szerződés módosítására nem került sor, így a módosított szerződés közbeszerzési jogi ellenőrzésére sem került sor.

Az ÉRTÉKTERV Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel kerültek megkötésre a másik két részajánlati körre (Harc – Kölesd; Regöly – Szárazd) vonatkozó tervezési szerződések. A szerződésben rögzített teljesítési határidők ebben az esetben is a szerződés hatályba lépésétől számított 150 napban lettek meghatározva. Az eredeti tervezési határidők nem voltak tervező részéről tarthatók, itt sor került a tervezési szerződések 1. számú módosítására (2022. augusztus 11-én), de a módosított tervezési szerződések közbeszerzési jogi ellenőrzésére nem került sor.

Az AOFK_T/0091/2020 iktatószámú Támogatói okirat II/3 pontja rögzíti a vállalt feladatok megvalósítási idejét. Az eredeti megvalósítási (befejezési) határidő 2021. június 30. volt, de a tervezési feladatok akadályozása miatt az időpont több alkalommal módosításra került, a jelenleg hatályos Támogatói okirat alapján a megvalósítási határidő 2025. június 30.

Mind a három szakasz tekintetében a szükséges szakmai egyeztetések lefolytatásra kerültek, az engedélyezési szintű tervek elkészültek és azok kötelező tervzsűriztetése befejeződött.

A végleges hatósági engedélyes tervek és ezzel összhangban a kiviteli tervek egy szakasz vonatkozásában (Regöly-Szárazd) már 2023-ban elkészültek. A Harc-Kölesd kerékpárút szakasz esetében 2024. áprilisig készültek el a végleges hatósági engedélyes tervek és ezzel összhangban a kiviteli tervek. A fennmaradó Szekszárd-Mócsény-Bonyhád hiányzó kerékpárút szakaszok esetében is elkészültek az engedélyezési szintű tervek. Jelenleg az engedélyezési eljárás lefolytatása van folyamatban és párhuzamosan folyik a kiviteli tervek készítése. Az engedélyező hatósággal, a tervezővel, illetve a tervezői alvállalkozóval történt egyeztetések alapján várhatóan 2025. április 30-ig az engedélyek rendelkezésre állhatnak és 2025. május 31-ig készülhetnek el a kiviteli tervek.

A támogatott tevékenységek megvalósítását követően egy ütemben történik meg a részletes pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtása legkésőbb 2025. július 31-ig.

Az engedélyes és kiviteli tervek lehetőséget teremtenek arra, hogy a közeljövőben kiemelt forrásból a hivatkozott kerékpárút szakaszok elkészülhessenek. A majdani építtető kijelöléséről várhatóan a kiemelt forrással egy ütemben dönt majd a Kormány.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a tájékoztatás elfogadásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint!

Határozati javaslat:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (II. 14.) közgyűlési határozata az AOFK T/0091/2020 azonosítószámú, „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az AOFK_T/0091/2020 azonosítószámú, „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2025. január 28.

**Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke**