

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. február 14-i ülése 12. sz. napirendi pontja

Tájékoztató a TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú, „Tolna 109 összefogással a jövőnkért” elnevezésű projektről
Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Tolna Vármegye Önkormányzata vezetésével megvalósuló „Tolna 109” összefogással a jövőnkért (TOP-1.5.1-20-2021-00029) pályázat alakulásáról.

Magyarország Kormánya TOP-1.5.1-20 kódszámmal felhívást tett közzé a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat számára, a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai és projektszintű előkészítésének támogatása érdekében.

A 2021. januárban benyújtott pályázat vonatkozásában 2021. március 1-jén megérkezett a támogatói döntés a 215 millió Ft összegű támogatás odaítéléséről. A projekt konzorciumban valósul meg: Tolna Vármegye Önkormányzata felelős a közbeszerzés lebonyolításáért, a tervdokumentációk elkészítéséért és a kötelező nyilvánosság biztosításáért, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint szakmai megvalósító, a fejlesztési dokumentumok elkészítéséért, a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. pedig a projektmenedzsment feladatok ellátásáért.

A projekt keretében elkészült és elfogadásra került a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptió, a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, valamint a kapcsolódó Környezeti Értékelések, továbbá elkészült és a Kormány által elfogadásra került Tolna Megye Előzetes Integrált Területi Programja.

A projekt keretében - a fenti szakmai dokumentumok mellett - 9 város számára készülnek műszaki tervdokumentumok, az ezekre vonatkozó első közbeszerzési eljárás 8 város tekintetében – folyamatba épített ellenőrzés mellett – 2022. év folyamán lezajlott. Az eljárás 5 részajánlati kör (Dunaföldvár, Gyöngyös, Nagymányok, Simontornya és Tolna részére elkészítendő műszaki dokumentációk) tekintetében volt sikeresnek mondható, ezek vonatkozásában megkötésre kerültek a tervezési szerződések.

Az első eljárás során nem minden tervezési feladat esetében állt rendelkezésre a szerződés hatályba lépéséhez szükséges fedezet, illetve volt érvénytelen részajánlati kör is, ezért szükséges volt egy második közbeszerzési eljárás lefolytatása is (Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár és Tamási részére elkészítendő

műszaki dokumentációk vonatkozásában). Az eljárás 2023-ban lezárult, az eljárást lezáró döntés meghozatalára és a tervezési szerződések megkötésére azonban csak 2024-ben – a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató tanúsítványának birtokában – kerülhetett sor.

A megkötött tervezési szerződések szerinti feladatok elvégzése az alábbiak szerint alakult:

- A Bátaszék – Szociális alapszolgáltatások fejlesztése tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a bontási és engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Bonyhád – Kerékpárút építés és rekonstrukció tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Dombóvár – Szigeterdő turisztikai fejlesztése tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése Dunaföldváron tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a koncepcióterv, az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Gyönki csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. és III. ütem tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a koncepcióterv, az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Nagymányok - Iparterület infrastruktúra fejlesztése tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a koncepcióterv, az engedélyezési terv, a kiviteli terv, továbbá rendelkezésre áll a létesítési engedély.
- A Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Simontornyán tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok részben teljesültek: elkészült a koncepcióterv és az engedélyezési tervdokumentáció, azonban az engedélyt az illetékes hatóság nem adta meg, így a kiviteli tervdokumentáció sem tudott elkészülni.
- A Tamási – Iparterületi út tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok részben teljesültek: elkészült az engedélyezési terv, rendelkezésre áll a létesítési engedély, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.
- A Tolna város vízvédelmi beruházásainak támogatása tárgyban kötött tervezési szerződés szerinti feladatok teljeskörűen megvalósultak: elkészült a koncepcióterv.

A tervezési feladatok ellátása során több esetben is szükségessé vált a tervezési szerződések módosítása. A dunaföldvári, a gyönki, és a tolnai tervezési feladatokra vonatkozó szerződés módosítását a Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyta. A nagymányoki és a simontornyai tervezési feladatokra vonatkozó szerződésmódosítások esetében a

Közreműködő Szervezet jogi állásfoglalása rendelkezésre áll, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ellenőrzése még nem zárult le.

A projektben tervezett tevékenységek teljeskörű megvalósíthatósága és elszámolhatósága érdekében Tolna Vármegye Önkormányzata kezdeményezte a projektidőszak meghosszabbítását, a befejezési időpont 2024.12.15-ről 2025.06.15-re történő módosítását. A kérelem elbírálása folyamatban van.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (II. 14.) közgyűlési határozata a „Tolna 109” összefogással a jövőnkért elnevezésű projektről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a „Tolna 109” összefogással a jövőnkért elnevezésű projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2025. január 28.

**Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke**