

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről, mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

Neve:	Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma:	15414007-2-17
Statisztikai számjele:	15414007-8411-32117
Képviselőjében eljár:	dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Tervező** (továbbiakban: Tervező)

Neve:	MŰTEREM'90 Építész Iroda Bt.
Székhelye:	7130 Tolna, Garay utca 18.
Cégjegyzékszám:	17-06-001320
Adószáma:	26439080-2-17
Képviselőjében eljár:	Lajtai Zoltán ügyvezető

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények:

- 1.1. A Megrendelő és a Tervező hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2009. október 20-án tervezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a „DDOP-2008-4.1.1.D kódszámú - Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” program keretében a Szekszárd, Béla tér 1. (hrsz.: 1820/1) volt **Vármegyeháza rekonstrukciós munkák kiviteli terveinek** elkészítésére.
- 1.2. A Felek rögzítették, hogy a tervezési szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben ajánlatkérő DDOP-2008-4.1.1/D-0007 azonosítószámú Európai Unió forráspályázata pozitív elbírálásban részesül. A pályázat nyertességéről Megrendelő 2009. november 17-én értesült, melyről ugyanezen napon írásban tájékoztatta a Tervezőt, így a szerződés 2009. november 17. napján hatályba lépett.
- 1.3. A Felek a Szerződés 4. pontjában a teljesítés határidejét a Szerződés hatálybalépésétől számított 75 napban határozták meg, így a teljesítési véghatáridő: 2010. február 1. napja.
- 1.4. A Tervező már a 2009. november 18-án kelt visszaigazolásában, majd a 2009. december 9-i és 2010. január 15-i akadályközlő leveleiben jelezte a tervezési munka késedelmét. A késedelem okaként a tervezés befejezéséhez szükséges alapvető adatok hiányát jelölte meg, melynek elmaradását a Megrendelő késedelmes adatszolgáltatásának tudta be.
- 1.5. Felek kijelentik, hogy ezen adatok nagy része a még el nem végzett régészeti munkák elmaradása miatt nem voltak szolgáltatathatóak, melyek elvégzésére Megrendelő korábban szerződéssel nem rendelkezett.
- 1.6. A Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban: KÖSZ) a tervező első akadályközlését megelőzően

2009. október 2-án tárgyalásokat kezdtek a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges további régészeti feladatok ellátására és ez alapján adatok szolgáltatására. A tárgyalások eredményeként a KÖSZ a többszöri egyeztetést követően 2009. november 30-án küldött Megrendelő részére szerződéstervezetet, majd a szerződést a végleges formában 2010. január 27-én kötötték meg egymással. A szerződés teljesítésére a munka megkezdhetőségétől számított 20 munkanap áll rendelkezésre.

- 1.7. Figyelemmel arra, hogy az 1.6. pontban írt szerződéskötési időpont elhúzódása nagymértékben a KÖSZ ügyviteli rendszere működésének tudható be, felek az 1.4.-1.6. pontokban írt körülményeket a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. §-ában meghatározott körülménynek tekintik, és a Szerződés módosítását szükségesnek tartják.
- 1.8. Mindezek alapján a Felek a Szerződést **2010. január 29. napjával az alábbiak szerint módosítják.**

2. Módosítás:

- 2.1. A Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

*A szerződés teljesítésének határideje: Tervellenőrzés céljából a tervdokumentáció 2 példányának leszállítása **2010. március 30-ig**. A tervellenőri nyilatkozat leadását követő 15 napon belül a Tervező a szükséges javításokat elvégzi a tervdokumentáción és a tervellenőr által jóváhagyott 15 példányt leszállítja.*

3. Egyéb rendelkezés

- 3.1. A Szerződésnek a módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen tervezési szerződésmódosítás **kettő számozott oldalból** áll és **öt** egyező példányban készült.

A tervezési szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2010. január 29.

Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő



MÜTEREM'90 Építész Iroda Bt.
Tervező



ellenjegyezte
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző