

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről, mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma: 15414007-2-17
Képviselésében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Tervező** (továbbiakban: Tervező)

Neve: MÜTEREM'90 Építész Iroda Bt.
Székhelye: 7130 Tolna, Garay utca 18.
Cégjegyzékszám: 17-06-001320
Adószáma: 26439080-2-17
Képviselésében eljár: Lajtai Zoltán üzletvezető

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények:

- 1.1. A Megrendelő és a Tervező hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2009. október 20-án tervezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a „DDOP-2008-4.1.1.D kódszámú - Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” program keretében a Szekszárd, Béla tér 1. (hrsz.: 1820/1) volt **Vármegyeháza rekonstrukciós munkák kiviteli terveinek** elkészítésére. A Szerződés 2009. november 17. napján lépett hatályba.
- 1.2. A Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződést 2010. január 29. napján módosították, melyben a tervdokumentáció szolgáltatásának határidejét 2010. február 1. napjáról 2010. március 30. napjára módosították.
- 1.3. A Tervező már a 2010. március 11-i akadályközlő levelében jelezte a tervezési munka késedelmét. A késedelem okaként a tervezés befejezéséhez szükséges régészeti feltárásokból származó adatok hiányát jelölte meg. E levelében tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy a régészeti rajzi és írásos adatközlést, valamint a 2010. március 27-i személyes egyeztetést, majd a régészeti romok bemutatásának zsűrizését követően előreláthatólag 1 hónapos határidővel tudja a kiviteli tervdokumentációt szolgáltatni.
- 1.4. Figyelemmel arra, hogy a kiviteli tervek végleges formában történő elkészítése nagymértékben az 1.3. pontban írt adatoktól, illetve az az alapján készülő romok bemutatási mód zsűrizésétől függ, felek az 1.3. pontban írt körülményeket a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. §-ában meghatározott körülménynek tekintik, és a Szerződés módosítását szükségesnek tartják.
- 1.5. Mindezek alapján a Felek a Szerződést **2010. március 30. napjával az alábbiak szerint módosítják.**

2. A Szerződés módosítása:

2.1. A Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

A Tervező az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt 2 példányban legkésőbb 2010. május 3. napjáig köteles a Megrendelő részére átadni ellenőrzés céljából. A tervdokumentáció Megrendelő általi ellenőrzését követően 15 napon belül köteles Tervező az esetlegesen javított, illetve kiegészített tervdokumentációt a jelen szerződés mellékletében meghatározott formában és példányszámban Megrendelő részére leszállítani.

2.2. A Szerződés 4. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Tervező tudomásul veszi, hogy a fenti teljesítési határidő – az 1. pontban meghatározott projekt megvalósításának határidejére figyelemmel – nem módosítható, így a Tervező az esetlegesen még rendelkezésére nem álló adatok hiányára hivatkozással a szerződés teljesítésének határidejét nem hosszabbíthatja meg.

2.3. A Szerződés 10. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

A tervdokumentáció 2 példányának a Megrendelő ellenőrzése céljára történő leszállítását követően jogosult a tervezési díj 90%-nak megfelelő összegű részszámla benyújtására. A tervezési díj fennmaradó 10%-nak megfelelő összegű részszámla benyújtására a Megrendelő által elfogadott tartalmú, és a jelen szerződés mellékletében meghatározott formátumú és példányszámú tervdokumentáció leszállítását követően jogosult.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. A Szerződésnek a módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen tervezési szerződésmódosítás **kettő számozott oldalból** áll és **öt egyező példányban** készült.

A tervezési szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2010. március 30.

.....
Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő



.....
MÜTEREM'90 Építész Iroda Bt.
Tervező



.....
ellenjegyezte
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző