

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

II. ajánlati rész esetén

Amely egyrészről mint **Megbízó** (továbbiakban: Megbízó)

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma: 15414007-2-17
Képviselőjében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Megbízott** (továbbiakban: Megbízott)

Neve: H – KONSTRUKT MÉRNÖKIRODA KFT.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 13 – 15.
 II/2.
Nyilvántartási-/cégjegyzékszám: Cg. 17 – 09 – 005810
Nyilvántartó hatóság/ cégbíróság: TOLNA MEGYEI BÍRÓSÁG
Adószáma: 13860309 – 2 – 17
Képviselőjében eljár: Horváth Rudolf, ügyvezető
Bankszámlaszám: 71900113 – 10004373

(a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezet 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” tárgyú projektje (továbbiakban: Projekt) során műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban. Az eljárás eredményeként a II. ajánlati rész esetén 2011. február 8. napján Megbízó megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött a H-Konstrukt Kft.-vel, mint Megbízottal a sürgősségi betegellátó centrum (SO1) épületének környezetében megvalósuló út és burkolat építése során a műszaki ellenőri (független mérnöki) feladatok ellátására.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Megbízó „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” címmel, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszám alatt pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én, azonban a támogatási szerződés megkötésére csak 2011. április 29-én került sor. E beruházásnak része olyan építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a projekt szerint kialakítandó sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletráépítéssel valósulnának meg. A két kórházfejlesztési projekt építési munkáinak megvalósíthatósága érdekében Közreműködő Szervezet engedélyezte a Projekt lezárási határidejének módosítását 2012. szeptember 30-ra. Erre tekintettel 2011. szeptember 6. napján a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban sor került

a Vállalkozási szerződés módosítására. Fentiek alapján azonban a sürgősségi betegellátó centrum (SO1) épületének környezetében megvalósuló út és burkolatának kialakítása tárgyában megkötött Vállalkozási szerződés módosítása is szükséges.

1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy:

- a) A két kórházfejlesztési projekt összehangolásának szükségessége miatt elengedhetetlen a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) út és burkolatának kialakítása tárgyban megkötött Vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása is.
- b) Megbízott feladata a Projekt időtartama alatt az a) pontban említett kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése, valamint annak műszaki ellenőrzése, mely szorosan összefügg a kivitelezési munkák megvalósítási fázisaival és befejezésével.
- c) Figyelembe véve az előző pontokban rögzítetteket, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének és a műszaki ellenőri feladatok ellátásának sorrendjét, azok nem függetleníthetők egymástól, ezért a kivitelezés és a műszaki ellenőri tevékenységek ismételt összehangolása válik szükségessé.

Összegezve Felek megállapítják, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének 1.2. pontban rögzített mértékű csúszása, továbbá ennek következményeként a két kórházfejlesztési projekt, valamint a kivitelezési munkák és Megbízott műszaki ellenőri tevékenységei összehangolásának szükségessége olyan helyzetet eredményez, amely Feleknek a Szerződés 3. pontjában vállalt határidőre történő szerződészerű teljesítését lehetetlenné teszi.

Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt, valamint a hivatkozott építési munkák és műszaki ellenőri feladatok ellátásának összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megbízó lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra Felektől kívülről és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződés 3. pontjában vállalt teljesítési határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti szerződésmódosítás.

2. A Szerződés módosítása

- 2.1. *Felek az 1.1- 1.3 pontokban rögzített előzményekre hivatkozva – a Kbt. 303 §-a alapján – a 2011. február 8. napján megkötött Szerződésüket 2011. szeptember 22. napján az alábbiak szerint módosítják.*
- 2.2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban írt Szerződés **3. pontjának második mondata** helyébe a következő szövegrész lép:

„3.


.....A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során – Megbízott pénzügyi-feladatellátási ütemtervének megfelelő részhatáridők figyelembe vételével – a teljesítés határideje 2012. július 2.”

- 2.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg a Szerződés pénzügyi-feladatellátási ütemterve helyébe a jelen szerződésmódosítással összhangban elkészített, Megbízó által jóváhagyott és jelen szerződésmódosításhoz csatolt pénzügyi-feladatellátási ütemterv lép.
- 2.4. Jelen szerződésmódosítással nem érintett kérdésekben az eredeti Szerződés rendelkezései hatályukban fennállnak.

Jelen megbízási szerződésmódosítás három számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült, melyből három példány Megbízót és kettő példány Megbízottat illeti.

Jelen megbízási szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2011. szeptember 22.



.....
Tolna Megyei Önkormányzat
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Megbízó



H-KONSTRUKT KFT.
7100 Szekszárd, Kossuth u. 13-15. II/2.
Asz: 13860309-2-17; Tel/Fax: 74/313-958
Bank: 71900113-10004373
T.

.....
H- Konstrukt Mérnökiroda Kft.
Horváth Rudolf, ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyezte:


.....
dr. Erményi Gyula
megyei aljegyző



Pénzügyi-feladatellátási ütemterv

Készült „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” tárgyú projekt műszaki ellenőrzési szerződés módosításához.

A., Feladat-ellátási ütemterv

<u>Időszak</u>	<u>Feladat</u>	<u>Mű. Ellenőr</u>
02.10-2011.06.30.	közműépítés	Mélyépítési
02.24-2011.06.30.	alapozás vb. szerkezetépítés	Magasépítési Magasépítési
04.18-2011.12.31.	padlószigetelés lakatos szerkezet – előtető tetőszigetelés homlokzati nyílászárók	Magasépítési Magasépítési Magasépítési Magasépítési
05.09-2012.01.31.	bádogos szerkezetek falazás aljzatkészítés - hőszigetelés belső vakolások	Magasépítési Magasépítési Magasépítési Magasépítési
04.25-2012.02.29.	gépész alapvezetékek villamos alapvezetékek	Épületgépész Épületvillamos
04.18-2011.12.31.	padlószigetelés tetőszigetelés	Magasépítési Magasépítési
03.01-2012.03.23.	lakatos szerkezet – előtető	Magasépítési
04.02-2012.06.30.	út-földmunka útalap út szegélyek építése aszfaltburkolat készítése	Közlekedési Közlekedési Közlekedési Közlekedési
01.16-2012.03.16.	gipszkarton válaszfalak gipszkarton álmennyezet belső nyílászárók belső vakolások	Magasépítési Magasépítési Magasépítési Magasépítési

Időszak	Feladat	Mű. Ellenőr
03.16-2012.05.25.	festés hidegburkolás	Magasépítési Magasépítési
05.14-2012.05.31.	tereprendezés kertépítés	Magasépítési Magasépítési
04.09-2012.05.25.	melegburkolás belső építészet belső nyílászárók	Magasépítési Magasépítési Magasépítési
04.09-2012.05.25.	szerelvényezés	Épületgépész Épületvillamos

B., Számlázási ütemterv:

<u>I. ajánlati rész:</u>	Összeg	Benyújtás napja
I. számú részszámla:	nettó 880.000,- Ft	2011. 04. 06.
II. számú részszámla:	nettó 880.000,- Ft	2011. 12. 31.
Végszámla:	nettó 880.000,- Ft	2012. 06. 20.
<u>II. ajánlati rész:</u>		
Végszámla:	nettó 160.000,- Ft	2012. 06. 30.

Szekszárd, 2011. szeptember 22.

H-KONSTRUKT KFT.
7100 Szekszárd, Kossuth u. 13-15. II/2.
Asz: 13860309-2-17; Tel/Fax: 74/313-958
Bank: 71900113-10004373



Horváth Rudolf
H-Konstrukt Mérnökiroda KFT.