

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

I. ajánlati rész esetén

amely egyrészlől, mint **Megrendelő** (Építető, a továbbiakban: Megrendelő)

Neve:	Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma:	15414007-2-17
Statisztikai számjele:	15733287-8411-321-17.
Bankszámlaszáma:	11746005-15414007-10080003
Képviselésében eljár:	dr. Puskás Imre, a megyei Közgyűlés elnöke
telefon/telefax:	06-74-505-601, 06-74-505-657
email cím:	elnok@tolnamegye.hu

másrészlől, mint **Vállalkozó** (Fővállalkozó kivitelező, a továbbiakban: Vállalkozó)

Neve:	AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Rövidített cégneve:	AKTÍV Kft.
Székhelye:	6344 Hajós, Kossuth u. 21.
Cégjegyzékszám:	03-09-100194
Adószáma:	10459340-2-03
Statisztikai számjele:	10459340-4673-113-03
Képviselésében eljár:	Hévizi János, ügyvezető igazgató
Képviselő lakóhelye:	6353 Dusnok, Köztársaság u. 79.
Képviselő telefonszáma:	06-78/548-044

(továbbiakban együttes említésük esetén Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a Tolna Megyei Önkormányzat TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú, „ A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című projektje (a továbbiakban: Projekt) során sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban. Az eljárás eredményeként az I. ajánlati rész esetén 2010. december 29-én Megrendelő Vállalkozóval vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) kialakítása tárgyban.
- 1.2. Felek a szerződésmódosítás számára rögzítik, hogy Megrendelő „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” címmel TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszám alatt pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én. E projektnek része olyan építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a Szerződés szerint kialakítandó sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletréépítéssel valósulnának meg.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 2010. május 10-én támogató levelében értesítette Megrendelőt, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú pályázatot csökkentett összegű támogatásra ítélte. Megrendelő panasszal élt a döntéssel szemben, amelynek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter a 2010. július 9-én érkezett levelében helyt adott és kezdeményezte a pályázatnak az elbírálási folyamat tartalmi értékelés szakaszába történő, közreműködő szervezet általi visszafogadását, valamint az erről szóló módosított tartalmú értesítés Megrendelő részére történő megküldését. A módosított tartalmú támogató levél, mint végső döntés azonban Megrendelőhöz csak 2011. március 7-én érkezett meg, így a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására is csak 2011. április 29-én került sor. Megrendelő e támogatási szerződés aláírását követően a Szerződés 8.8. pontja értelmében értesítette Vállalkozót, hogy a fentebb hivatkozott emeletréépítés megvalósítására tekintettel a Szerződés 3.2. a) pontja alapján az I. számú kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását rendeli meg, továbbá a Közreműködő Szervezet a két kórházfejlesztési projekt fentebb említett építési munkáinak megvalósíthatósága érdekében engedélyezte a Projekt lezárási határidejének módosítását 2012. szeptember 30-ra.

1.3. Felek egyezően kijelentik, hogy:

- mivel Megrendelő már jóval a Szerződés megkötését megelőzően (2010. július 9-én) a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú pályázat támogatásáról értesítve lett, a Szerződés megkötésekor egyik fél sem számolhatott azzal, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére csak 2011. április 29-én kerül sor.
- Szükséges az 1.1-1.2. pontokban említett két kórházfejlesztési projekt hivatkozott építési munkáinak összehangolása, ellenkező esetben a Szerződésben meghatározott és európai uniós támogatás felhasználásával megépülő egyes épületrészek (lapostető, nyílászárók, gépészeti szerelvények) megépítést követő elbontása válik szükségessé, amely ésszerűtlen és indokolatlan pluszköltséget jelent Megrendelő részére.
- Az 1.2. pontban hivatkozott emeletréépítés részbeni elvégzéséig Vállalkozónak a Szerződés szerint meghatározott munkavégzése 2011. július hónapban szükségszerűen lelassul, továbbá a kivitelezés technológiájára tekintettel várhatóan 2011. augusztus hónaptól 2011. december hónapig munkát Vállalkozó egyáltalán nem végezhet.

Összegezve Felek megállapítják, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének 1.2. pontban rögzített mértékű csúszása olyan helyzetet eredményez, amely a Szerződésben Vállalkozó által vállalt munkáknak a Szerződés 4.2. pontjában vállalt határidőre történő szerződésszerű teljesítését és az SO1 sürgősségi betegellátó centrum, mint épület használatának megkezdését lehetetlenné teszi.

Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt hivatkozott építési munkáinak összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megrendelő lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra Felektől kívülálló és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződés 4.2. pontjában

vállalt teljesítési határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. § szerinti szerződésmódosítás.

2. A Szerződés módosítása

Felek az 1.1- 1.3 pontokban rögzített előzményekre hivatkozva – a Kbt. 303 §-a alapján – a 2010. december 29-én megkötött Szerződésüket 2011. szeptember 6. napján az alábbiak szerint módosítják.

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban írt Szerződés **4.2. pontja** helyébe a következő szövegrész lép:

„4.2.

Vállalkozó 2012. május 31-ig köteles a 2.1. pontban meghatározott munkák elvégzésére.”

2.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg a Szerződés műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemterve helyébe a jelen szerződésmódosítással összhangban elkészített, Megrendelő által jóváhagyott és jelen szerződésmódosításhoz csatolt műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemterv lép.

2.3. Jelen szerződésmódosítással nem érintett kérdésekben az eredeti Szerződés rendelkezései hatályukban fennállnak.

Jelen vállalkozási szerződésmódosítás három számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült.

Jelen vállalkozási szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2011. szeptember 6.

AKTÍV KFT 31.
6344 Hajós, Kossuth u. 21.
Adószám: 10459340-2-03
Gépj. szám: 03-09-100-194

Tolna Megyei Önkormányzat
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Megrendelő

AKTÍV Kft.
Hévizi János, ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyezte:

dr. Erményi Gyula
megyei aljegyző

A lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.

A számú kedvezményezett a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

Bene Dániel
Közreműködő szervezet vezetője

Pénzügyi – műszaki ütemterv
Szekszárd, Balassa János Kórház sürgősségi osztályának
SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése
(Kötelező műszaki tartalom + I. sz. kieg. műszaki tartalom)

	Számla összege	Teljesítés időpontja	Műszaki tartalom
I. rész-számla	89.529.000,- + ÁFA	2011. május 31.	- Bontás, ideigl. melléklétesítmények - Földmunka - Síkalapozási, mélyalapozási munkák - Szerkezet építés megkezdése - Közmű kiváltás - Közmű építés megkezdése
II. rész-számla	31.000.000,- + ÁFA	2011. aug. 15.	- Szerkezetépítési munkák befejezése - Közmű építés befejezése - Padló szigetelés, szig. védő beton készítése - Kavics feltölt. és gépész. alapszer. megk. - Vasalt aljzat készítése - Padlók hő- és vízszigetelés - Aljzatbetonozás
III. rész-számla	25.000.000,- + ÁFA	2011. dec. 31.	- Homlokzati nyílászárók beépítése - Gyógyszertári rámpa építése
IV. rész-számla	25.770.000,- + ÁFA	2012. jan. 31.	- Falazás - Belső vakolás - Gipszkarton válaszfal építés megkezdése - Gépész, villamos alapvez. szerelés megkezd.
V. rész-számla	50.770.000,- + ÁFA	2012. febr. 29.	- Gk. álmennyezet tartószerk. ép. megkezd. - Gipszkarton válaszfal építés befejezése - Gépész, villamos alapvez. szerelés bef. j. - Belső nyílászárók tokszerk. elhelyezése
VI. rész-számla	55.770.000,- + ÁFA	2012. márc. 31.	- Elötető lakatosszerk. gyártása - Gipszkarton álmenny. tartószerk. szer. bef. - Homlokzatképzés megkezdése - Hidegburkolás megkezdése - Külső tereprend. támfal építés megkezd.
VII. rész-számla	50.770.000,- + ÁFA	2012. ápr. 30.	- Homlokzatképzés befejezése - ÉG – ÉV Szerelvényezés megkezd. - Hidegburkolás befejezése - Festés megkezd. - Melegburk. megkezdése
Vég-számla	82.153.255,- + ÁFA	2012. máj. 31.	- ÉG – ÉV Szerelvényezés befejezése - Belső ny. zárók elhelyezése, szerelvény. - Gipszkarton álmenny. lapok elhelyezése - Beépített és mobil berendezések - Melegburkolás befejezése - Festés befejezése - Kertészet - Takarítás

Megjegyzés: Fenti ütemterv teljesítésének feltétele, hogy a TIOP-224-09/1-2010-0029. kódszámú pályázat I. ütemének szerkezetépítési és tetőszigetelési munkái 2011. december 31.-ig elkészüljenek.

Hajós, 2011. július 15.

Megrendelő által jóváhagyva:
 Szekszárd, 2011. szeptember 6.

AKTÍV RÉP
 6344 Hajós, Kossuth t. 21.
 Adószám: 10459340-2-03
 Cégj. szám: 03-09-100-194

 cégszerű aláírás

 dr. Puskás Imre
 a Közgyűlés elnöke



