

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről, mint **Megbízó** (továbbiakban: Megbízó)

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
 Adószáma: 15414007-2-17
 Képviselőjében eljár: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Megbízott** (továbbiakban: Megbízott)

Neve: PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft.
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Ybl. M. u. 3.
 Nyilvántartási-/cégjegyzékszám: Cg. 17-09-000873
 Nyilvántartó hatóság/cégbíróság: Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
 Adószáma: 10258802-2-17
 Képviselőjében eljár: Friedmann Tamás

(továbbiakban együttes említésük esetén Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) VI. fejezet 251 § (2) bekezdés szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a Tolna Megyei Önkormányzat DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című projektje (a továbbiakban: Projekt) során a Vármegyeháza részleges átalakítása és felújítása, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések során műszaki ellenőri (független mérnöki) feladatok ellátása tárgyban. Az eljárás eredményeként 2010. december 29-én Megbízó Megbízottal megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött.
- 1.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező munka szorosan kapcsolódik a Vármegyeháza építési munkáinak kivitelezéséhez, amelyet a PSN és FEJÉRDUNA KONZORCIUM végez. A PSN és FEJÉRDUNA KONZORCIUM tájékoztatta Megrendelőt, hogy a 2010. december 8-án megkötött vállalkozási szerződése szerinti munkák kivitelezése során számos előre nem tervezhető és előre nem látható pótmunka elvégzése vált szükségessé. E pótmunkák elvégzésének időtartama 95 nap és e pótmunkák elkészítése nélkül a Vármegyeháza építési munkái nem fejezhetők be. Mindezekre tekintettel módosítani szükséges a PSN és FEJÉRDUNA KONZORCIUM és Megrendelő által megkötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidő vonatkozásában: a kivitelezési munkák teljesítési **határidejét 2011. november 23-ra indokolt módosítani.** Fentiekre tekintettel az eszközbeszerzések során megkötött szállítási

szerződések módosítása is szükséges, melyek teljesítési határidejét 2011. december 9-re indokolt módosítani.

1.3. Felek rögzítik, hogy

a) a kivitelezési munkák során előre nem tervezett, előre nem látható pótmunkák merültek fel, amelyek elvégzéséhez, valamint a Projekt eredményes megvalósulásához elengedhetlenné vált a kivitelező vállalás szerződésében foglalt teljesítési határidő módosítása.

b) Megbízott feladata a Projekt időtartama alatt az 1.2. pontban említett kivitelezés és eszközbeszerzések folyamatos figyelemmel kísérése, valamint azok műszaki ellenőrzése, mely szorosan összefügg a kivitelezési munkák megvalósítási fázisaival és befejezésével, valamint az eszközök leszállításának teljesítésével és üzembe helyezésével.

c) Figyelembe véve az előző pontokban rögzítetteket, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének és az eszközök beszerzésének, továbbá a műszaki ellenőri feladatok ellátásának sorrendjét, azok nem függetleníthetők egymástól, ezért a kivitelezés és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzések és a műszaki ellenőri tevékenységek ismételt összehangolása válik szükségessé.

Összegezve Felek megállapítják, hogy a kivitelezési munkák és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzések és Megbízott műszaki ellenőri tevékenységei összehangolásának szükségessége olyan helyzetet eredményez, amely Feleknek a Szerződés 3. pontjában vállalt határidőre történő szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi.

Mivel a hivatkozott építési munkák és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzések, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátásának összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megbízó lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra Felektől kívülálló és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződés 3. pontjában vállalt teljesítési határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti szerződésmódosítás.

2. A Szerződés módosítása

Felek az 1.1.- 1.3. pontokban rögzített előzményekre hivatkozva – a Kbt. 303 §-a alapján – a 2010. december 29-én megkötött Szerződésüket 2011. szeptember 22. napján az alábbiak szerint módosítják.

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban írt Szerződés **3. pontjának második mondata** helyébe a következő szövegrész lép:

R A

2. kelt

„3.

..... A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során a kivitelezési munkák, valamint az eszközbeszerzés teljesítési határidejét (2011. december 9.) kell irányadónak tekinteni.”

- 2.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg a Szerződés pénzügyi és műszaki ellenőrzési ütemterve helyébe a jelen szerződésmódosítással összhangban elkészített, Megrendelő által jóváhagyott és jelen szerződésmódosításhoz csatolt pénzügyi és műszaki ellenőrzési ütemterv lép.
- 2.3. Jelen szerződésmódosítással nem érintett kérdésekben az eredeti Szerződés rendelkezései hatályukban fennállnak.

Jelen megbízási szerződésmódosítás három számozott oldalból áll és hat egyező példányban készült.

Jelen megbízási szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2011. szeptember 22.

PLAN-ÉTA
Építő és Vállalkozó KFT
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Adószám: 10258802-2-17

Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő



Ellenjegyezte:

PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft.
Vállalkozó



dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Pénzügyi-műszaki ellenőrzési ütemterv I. sz. módosítása

Alulírott, mint a PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft. (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy, Tolna Megyei Önkormányzat mint ajánlatkérő által meghirdetett „ DDOP-4.1.1./D-09-2F-2009-0006 kódszámú „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” tárgyú projektje keretében a támogatási szerződésben, a pályázati útmutatóban és az ajánlatkérői dokumentációban rögzített feltételek szerint a Vármegyeháza részleges átalakítása és felújítása, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések során műszaki ellenőri (független mérnöki) feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk az alábbi pénzügyi- műszaki ellenőrzési ütemtervet nyújtja be:

ütem	teljesítés időpontja	Ft		
		nettó	ÁFA	Bruttó
Építés I. ütem	2011. 07. 01.	1.500.000.-	375.000.-	1.875.000.-
Építés II. ütem	2011. 12. 09.	1.500.000.-	375.000.-	1.875.000.-
Mindösszesen:		3.000.000.-	750.000.-	3.750.000.-

Szekszárd, 2011. szeptember 22.

PLAN-ÉTA
Építő és Vállalkozó KFT
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Adószám: 10258802-2-17



aláírás

2011. 09. 22.