

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA II. ajánlati rész esetén

amely egyrészről mint **Megrendelő** (Építető, a továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat  
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.  
 Adószáma: 15414007-2-17  
 Statisztikai számjele: 15733287-8411-32117  
 Bankszámlaszám: 11746005-15414007-10080003  
 Képviselőjében eljár: dr. Puskás Imre, a megyei Közgyűlés elnöke  
 telefon/ telefax: 06-74-505-601, 06-74-505-657  
 email cím: elnok@tolnamegye.hu

másrészről, mint **Vállalkozó** (Fővállalkozó kivitelező, a továbbiakban: Vállalkozó)

Neve: PSN Építőipari Kft.  
 Rövidített cégneve: PSN Kft.  
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Flórián u.3.  
 Cégjegyzékszám: 17-09-004155  
 Adószáma: 12621754-2-17  
 Statisztikai számjele: 12621754-4120-113-17  
 Képviselőjében eljár: Simcsik Norbert  
 Képviselő lakóhelye: 7122 Kakasd, Rákóczi u. 73.  
 Képviselő telefonszáma: 06-30-300-3700

(a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

### 1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a Tolna Megyei Önkormányzat TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című projektje (a továbbiakban: Projekt) során sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban. Az eljárás eredményeként az I. ajánlati rész esetén 2010. december 29. napján Megrendelő vállalkozási szerződést kötött az AKTÍV Kft.-vel a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban. A II. ajánlati rész esetén szintén 2010. december 29. napján került sor a Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötésére Megrendelő és a PSN Építőipari Kft., mint Vállalkozó között a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) út és burkolatának kialakítása tárgyában. A Szerződést 2011. január 5. napján Felek 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. § alapján módosították.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” címmel, TIOP-2.2.4-09/1-



2010-0029 kódszám alatt pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én, azonban a támogatási szerződés megkötésére csak 2011. április 29-én került sor. E beruházásnak része olyan építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a Projekt szerint kialakítandó sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletráépítéssel valósulnának meg. A két kórházfejlesztési projekt építési munkáinak megvalósíthatósága érdekében Közreműködő Szervezet engedélyezte a Projekt lezárási határidejének módosítását 2012. szeptember 30-ra. Erre tekintettel Megrendelő és AKTÍV Kft. között 2011. szeptember 6. napján a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban sor került a Vállalkozási Szerződés módosítására.

### 1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy

- a) A két kórházfejlesztési projekt összehangolásának szükségessége miatt elengedhetetlen az AKTÍV Kft. és Vállalkozó Szerződésének módosítása.
- b) Az 1.2. pontban hivatkozott emeletráépítés részbeni elvégzéséig az AKTÍV Kft. munkavégzése 2011. július hónapban szükségszerűen lelassult, továbbá a kivitelezés technológiájára tekintettel 2011. augusztus hónaptól 2011. december hónapig munkát egyáltalán nem végezhet.
- c) Figyelembe véve a b) pontban rögzítetteket, valamint az AKTÍV Kft. és Vállalkozó kivitelezési munkáinak technológiai sorrendjét, azok nem függetleníthetők egymástól, ezért az AKTÍV Kft. és Vállalkozó tevékenységeinek ismételt összehangolása válik szükségessé.

Összegezve Felek megállapítják, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének 1.2. pontban rögzített mértékű csúszása, továbbá ennek következményeként a két kórházfejlesztési projekt, valamint az AKTÍV Kft. és Vállalkozó kivitelezési munkái összehangolásának szükségessége olyan helyzetet eredményez, amely a Szerződésben Vállalkozó által vállalt munkáknak a Szerződés 4.2. b) pontjában vállalt határidőre történő szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi.

Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt, valamint AKTÍV Kft. és Vállalkozó hivatkozott építési munkáinak összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megrendelő lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra Felektől kívülálló és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződés 4.2. b) pontjában vállalt teljesítési határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti szerződésmódosítás.

## 2. A Szerződés módosítása

- 2.1. *Felek az 1.1- 1.3 pontokban rögzített előzményekre hivatkozva – a Kbt. 303 §-a alapján – a 2010. december 29-én megkötött Szerződésüket 2011. szeptember 28. napján az alábbiak szerint módosítják.*

- 2.2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban írt Szerződés **4.2. b) pontja** helyébe a következő szövegrész lép:

„4.2.

b) Vállalkozó 2012. július 2-ig köteles a 2.1. pontban meghatározott munkák elvégzésére.”

- 2.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg a Szerződés műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemterve helyébe a jelen szerződésmódosítással összhangban elkészített, Megrendelő által jóváhagyott és jelen szerződésmódosításhoz csatolt műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemterv lép.
- 2.4. Jelen szerződésmódosítással nem érintett kérdésekben az eredeti Szerződés rendelkezései hatályukban fennállnak.

*Jelen vállalkozási szerződésmódosítás három számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült, melyből három példány Megrendelőt és kettő példány Vállalkozót illeti.*

*Jelen vállalkozási szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.*

**Szekszárd, 2011. szeptember 28.**

.....  
Tolna Megyei Önkormányzat  
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
Megrendelő



Ellenjegyezte:

.....  
dr. Erményi Gyula  
megyei aljegyző



PSN ÉPÍTŐIPARI KFT.  
7100 Szekszárd, Flórián u. 3.  
Adószám: 12621754-2-17  
Számlaszám: 11746005-20130791

.....  
PSN Kft.  
Simcsik Norbert, ügyvezető  
Vállalkozó

.....  
A lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.

A 7109-22-08/2-2009-0006  
.....  
számú kedvezményezett a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárási iratokat.

.....  
Bene Dániel  
Közreműködő szervezet vezetője



**„Tolna Megyei Önkormányzat TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú pályázata keretében sürgösségi  
 betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása” II. rész  
 SÁVOS ÜTEMTERV NÖVÉRSZÁLLÓ MELLETTI PARKOLÓ**

		2011											
		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	
	Munka kezdése: 2011. január 05.												
	Munka befejezése: 2011. november												
	<b>MUNKAFÁZISOK</b>												
1	FELVONULÁS: wc, ideiglenes áramvételi hely kiepítése, ideiglenes kerítés, stb.	■											
2	Bontási munkálatok elvégzése (2011. január 18.-ig)	■											
3	Földmunkák (2011. május 16.-tól)				■					■			
4	Útalapok készítése									■			
5	Szegélyezések									■			
6	Aszfaltburkolatok készítése										■		

2011

**„Tolna Megyei Önkormányzat TIOP-2.2-08/2-2009-0006 kódszámú pályázata keretében sürgösségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása ” II. rész**  
**SÁVOS ÜTEMTERV Sürgösségi Osztály csatlakozó út**

	Munka kezdése:	2012						
		Jan	Feb	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl
	Munka befejezése: 2012. július 2.							
	<b>MUNKAFÁZISOK</b>							
1	FELVONULÁS: wc, ideiglenes áramvételi hely kiépítése, ideiglenes kerítés, stb.							
2	Bontási munkálatok elvégzése (2012. április 15.-ig)			■				
3	Földmunkák (2012. április 1.-től)				■			
4	Útalapok készítése					■		
5	Szegélyezések						■	
6	Aszfaltburkolat készítése							■

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**„Tolna Megyei Önkormányzat TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú pályázata keretében  
sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása” II. rész**  
**PÉNZÜGYI ÜTEMTERV**

		2011		
SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAKOK		Szep	Okt	Nov
1	2011. szeptember 30. -A munkálatok készültégi foka a műszaki ütemterv szerinti	30%		
3	2011. október 31. -A munkálatok készültégi foka a műszaki ütemterv szerinti		0%	
4	2011. november 30. -A munkálatok készültégi foka a műszaki ütemterv szerinti			0%

PSN ÉPÍTŐIPARI KFT  
7100 Szekszárd, Flórián u. 3.  
Adószám: 12621754-2-17  
Számlasz.: 11746005-2012079



*2. oldal*

„Tolna Megyei Önkormányzat TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú pályázata keretében sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása” II. rész

**PÉNZÜGYI ÜTEMTERV**

	2012.			
	Ápr	Máj	Jún	Júl
<b>SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAKOK</b>				
1 2012. április 30. -A munkálatok készütségi foka a műszaki ütemterv szerinti	40%			
2 2012. május 31. -A munkálatok készütségi foka a műszaki ütemterv szerinti		0%		
3 2012. június 15. A munkálatok készütségi foka a műszaki ütemterv szerint			0%	
4 2012. július 2. -A munkálatok készütségi foka a műszaki ütemterv szerinti				30%

PSN ÉPÍTŐIPARI KFT.  
7100 Szekszárd, Flórián u. 3.  
Adószám: 12621754-2-17  
Számolás: 11746005-20120731  
2.

2. oldal

61