

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA II. ajánlati rész esetén

amely egyrészről mint **Megrendelő** (Építető, a továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
 Adószáma: 15414007-2-17
 Statisztikai számjele: 15414007-8411-32117
 Bankszámlaszám: 11746005-15414007-10080003
 Képviselője: dr. Puskás Imre, a megyei Közgyűlés elnöke
 telefon/ telefax: 06-74-505-601, 06-74-505-657
 email cím: elnok@tolnamegye.hu

másrészről, mint **Vállalkozó** (Fővállalkozó kivitelező, a továbbiakban: Vállalkozó)

Neve: PSN Építőipari Kft.
 Rövidített cégneve: PSN Kft.
 Székhelye: 7100 Szekszárd, Flórián u.3.
 Cégjegyzékszám: 17-09-004155
 Adószáma: 12621754-2-17
 Statisztikai számjele: 12621754-4120-113-17
 Képviselője: Sincsik Norbert
 Képviselő lakóhelye: 7122 Kakasd, Rákóczi u. 73.
 Képviselő telefonszáma: 06-30-300-3700

(a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a Tolna Megyei Önkormányzat TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című projektje (a továbbiakban: Projekt) során sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban. Az eljárás eredményeként az I. ajánlati rész esetén 2010. december 29. napján Megrendelő vállalkozási szerződést kötött az AKTÍV Kft.-vel a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban. A II. ajánlati rész esetén szintén 2010. december 29. napján került sor a Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötésére Megrendelő és a PSN Építőipari Kft., mint Vállalkozó között a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) út és burkolatának kialakítása tárgyában.
- 1.2. Felek egyezően rögzítik, hogy az I. és II. ajánlati részhez kapcsolódó kivitelezési munkák szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az I. rész esetén az AKTÍV Kft. 2010. december 30. napján a munkaterületet átvette. A II. rész esetén viszont a munkaterület átadására a Szerződés szerint csak 2011. május 2-án kerülne sor.
- Az I. és II. ajánlati részre vonatkozó vállalkozási szerződések elválaszthatatlan részét képezik a műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemtervek, továbbá az organizációs tervek (továbbiakban együtt: tervek). A Projekthez kapcsolódó hivatkozott két építési munka szerződésszerű megvalósítása érdekében a tervek összehangolása vált szükségessé, melynek során a következő organizációs probléma merült fel. Vállalkozónak a Műtő és Diagnosztikai Blokk északi oldalához csatlakozó területen lévő burkolatbontási munkálatokat a Szerződés 4.1. pontjában rögzített időpontnál

2. oldal

(2011. május 2.) korábban szükséges megkezdenie azért, mert egyrészt a bontási munkák későbbi elvégzése akadályozza a közműkiváltási és alapozási munkák megkezdését, másrészt e burkolatbontási munkák haladéktalan elvégzése nélkül tarthatatlanná válik az 1. ajánlati részhez kapcsolódó vállalkozási szerződésében vállalt teljesítési határidő is. Összességében a fentebb hivatkozott burkolatbontási munkáknak az eredetileg meghatározott időben (2011. május 2.) történő megkezdése a Projektnek a Támogatási Szerződésben foglalt határidőig (2011. december 2.) történő megvalósítását lehetetlenné teszi. Mindezek alapján Felek megállapítják, hogy ezen akadályozó tényező:

- feloldása a Projekt megvalósulásának feltétele,
- kiküszöbölése valamennyi fél jogos érdeke és
- a Szerződés megkötésekor olyan előre nem látható körülmény volt, amely megalapozza a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. § szerinti szerződésmódosítást.

1.3. Felek az 1.2. pontban írt, a szerződéskötéskor előre nem látható okra tekintettel – a Kbt. 303.§-a alapján – a 2010. december 29. napján megkötött Szerződésüket **2011. január 5. napjával az alábbiak szerint módosítják.**

2. A Szerződés módosítása

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban írt **Szerződés 4.1. pontja** helyébe a következő szövegrész kerül:

„4.1.

a) A munkaterület átadására 2011. január 5. napján kerül sor a Vállalkozó végső ajánlati költségvetésében foglalt következő kötelező munkarészek tekintetében:

61. Útburkolat alap és makadám burkolat készítése

61-001-2.2

Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel

62. Kőburkolat készítése

62-001-1.1

Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy stüllyeszett szegélyek, futósorok, betongerendával

62-001-2.1

Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal

63. Bitumenes alap és makadám burkolat készítése

63-001-2.2

Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel

64. Beton pályaburkolat készítése

64-001-2.2

Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel

b) Az a) pontban nem szereplő kötelező munkarészek tekintetében a munkaterület átadására 2011. május 16. napján kerül sor.”

[Handwritten signature]

- 2.2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban írt **Szerződés 4.2. pontja** az alábbiak szerint módosul és egészül ki:

„4.2. A teljesítés időtartama 110 nap, a teljesítés véghatárideje 2011. augusztus 19. az alábbiak szerint:

- a) Vállalkozó 14 napon belül, azaz 2011. január 18. napjáig köteles a 4.1. a) pontban meghatározott munkák elvégzésére.
b) Vállalkozó 96 napon belül, azaz 2011. augusztus 19. napjáig köteles a 4.1. b) pontban meghatározott munkák elvégzésére.”*

- 2.3. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban írt **Szerződés 5.2. b) pontja** az alábbiak szerint módosul és egészül ki:

„5.2.

b) 2011.01.05-én és 2011. 05.16-án – a 4.1. pontban foglaltak szerint – az építési területet munkavégzésre Vállalkozónak átadni. Megrendelő általi késedelmes munkaterület átadás a teljesítési idő meghosszabbítását vonhatja maga után;”


- 2.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg a Szerződés műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemterve helyébe a jelen szerződésmódosítással összhangban elkészített, Megrendelő által jóváhagyott és jelen szerződésmódosításhoz csatolt műszaki megvalósítási és pénzügyi ütemterv lép.

3. Egyéb rendelkezések


- 3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés 4.2. pontjában eredetileg rögzített teljesítési időtartamot (110 nap) és teljesítési határidőt (2011. augusztus 19.) változatlanul irányadónak tekintik, azokat összességében jelen szerződésmódosítás nem érinti.
- 3.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződésben foglalt számlázási és fizetési feltételeket jelen szerződésmódosítás nem érinti. Jelen szerződésmódosítással nem érintett kérdésekben az eredeti Szerződés rendelkezései hatályukban változatlanul fennállnak.

Jelen szerződésmódosítás három számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült. Jelen szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint üzleti akarattal, mindenben egyezőt cégszerűen, a cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag irták alá.


Szekszárd, 2011. január 5.


Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő

PSN ÉPÍTŐIPARI KFT.
7100 Szekszárd, Flórián u. 3
Adószám: 12621754-2-17
Bank: 11746005-20120701


PSN Építőipari Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyezte:


dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző



„Tolna Megyei Önkormányzat TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú pályázata keretében sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása ” II. rész

SÁVOS ÜTEMTERV

		2011							
Munka kezdése: 2011. január 05.		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug
Munka befejezése: 2011. augusztus 19.									
MUNKAFÁZISOK									
1	FELVONULÁS: wc, ideiglenes áramvételi hely kiépítése, ideiglenes kerítés, stb.	█							
2	Bontási munkálatok elvégzése (2011. január 18.-ig)	█							
3	Földmunkák (2010.május 16.-tól)					█			
4	Útalapok készítése						█		
5	Szegélyezések							█	
6	Aszfaltburkolatok készítése								█

Ina Megyei Önkormányzat TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú pályázata keretében
 közösségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása ” II. rész

ZÜGYI ÜTEMTERV

	2011		
	Jún	Júl	Aug
ZÁMLÁZÁSI IDŐSZAKOK			
11. június 31. -A munkálatok készültségi foka a úszaki ütemterv szerinti	30%		
11. július 31. -A munkálatok készültségi foka a úszaki ütemterv szerinti		30%	
11.augusztus 19. -A munkálatok készültségi foka a úszaki ütemterv szerinti			40%