

GENERÁLTERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről, mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

Neve:	Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma:	15414007-2-17
Statisztikai számjele:	15414007-8411-32117
Képviselőjében eljár:	dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

másrészről, mint **Tervező** (továbbiakban: Tervező)

Neve:	A.S.C. Stúdió Épülettervező és Tanácsadó Kft.
Rövidített elnevezése:	A.S.C. Stúdió Kft.
Székhelye:	1126 Budapest, Orbánhegyi út 23.
Telephelye:	1118 Budapest, Avar utca 33.
Cégjegyzékszám:	01-09-060946
Adószáma:	10222115-2-43
Képviselőjében eljár:	dr. Kiss Zsolt István ügyvezető

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények:

- 1.1. A Megrendelő és a Tervező hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. január 21-én tervezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú „Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című projekt keretében engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.
- 1.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a fenti pályázat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (továbbiakban: Kórház) fejlesztése érdekében valósul meg, ebből eredően az engedélyezési tervdokumentációhoz szükséges orvosszakmai program elkészítése – a helyi igények ismeretével figyelemmel – a Kórház feladata volt.
- 1.3. A Felek a Szerződés 6. pontjában a teljesítés véghatáridejét 2010. február 10. napjában határozták meg.
- 1.4. Felek egyezően rögzítik továbbá, hogy a szerződéskötést követően a Kórház a 2010. január 21-én ismertetetthez képest az orvosszakmai programot módosította, és a módosított programot Tervezővel 2010. január 28-án személyes egyeztetésen ismertette. Az orvosszakmai program módosítása elkerülhetetlen, mert az eredeti orvosszakmai program alapján megvalósítandó beruházás várható költségigénye a Megrendelőnek a beruházás megvalósítására fordítható forrásait jelentős mértékben meghaladná, melyre a Megrendelő a fedezetet biztosítani nem tudja. Felek tudomásul veszik, hogy az orvosszakmai program módosítása a készülő engedélyezési tervek átdolgozását teszi szükségessé.

- 1.5. A Felek kijelentik, hogy a Tervező a tervezési véghatáridőt az orvosszakmai program – a Megrendelőn kívül álló, és a szerződéskötést követően bekövetkezett okokból történő – módosulása miatt tartani nem tudja.
- 1.6. Felek az 1.4.-1.5. pontokban írt okokat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 303. §-ában meghatározott körülménynek tekintik, így a szerződés módosítását indokoltnak tartják.
- 1.7. Felek megállapítják, hogy az 1.1. pontban hivatkozott pályázat beadási határidejének 2010. február 15. napjáról 2010. február 22. napjára történő módosulására figyelemmel a tervezési véghatáridő meghosszabbítása a pályázat határidőben történő benyújtását nem veszélyezteti.
- 1.8. Mindezek alapján a Felek a Szerződést **2010. február 9. napjával az alábbiak szerint módosítják.**

2. Módosítás:

- 2.1. A Szerződés 6. pontjában a teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezés helyébe az alábbi szövegrész lép:

Tervezési véghatáridő: 2010. február 19.

3. Egyéb rendelkezés

- 3.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen tervezési szerződésmódosítás **kettő számozott oldalból áll és öt egyező példányban készült.**

A tervezési szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá.

Szekszárd, 2010. február 9.

Tolna Megyei Önkormányzat



A.S.C. Stúdió Kft.



ellenjegyezte
dr. Bártos Georgina
megyei főjegyző