

**5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESELTŐ**

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

http://www.kozbeszerzes.hu

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat

Postai cím: Szent István tér 11-13.

Város/Község: Szekszárd

Postai irányítószám: 7100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Igazgatási és Beruházási Osztály

Címzett: Dr. Miklósa Mónika

Telefon: 74/505-669

E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu

Fax: 74/505-611

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: H-Konstrukt Mérnökiroda Kft.

Postai cím: Kossuth Lajos utca 13-15. II/2.

Város/Község: Szekszárd

Postai irányítószám: 7100

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): H-Konstrukt Mérnökiroda Kft.

Címzett: Horváth Rudolf, ügyvezető

Telefon: 74/313-958

E-mail: h-konstrukt@t-online.hu

Fax: 74/313-958

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

[A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő](#)

[fejlesztése során műszaki ellenőri feladatok ellátása.](#)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

xSzolgáltatás

Szolgáltatási kategória 12

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.

NUTS-kód HU233

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2011/02/08 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Megbízási szerződés az ajánlatkérő európai uniós forrásból megvalósuló TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” tárgyú projektje keretében a támogatási szerződésben, a pályázati útmutatóban és az ajánlatkérői dokumentációban rögzített feltételek szerint sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása és az épület környezetében megvalósuló út és burkolat építés, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzések során műszaki ellenőri, (független mérnöki) tevékenység ellátása.

Műszaki ellenőri tevékenység ellátása a projekt lezárásáig az alábbi szakterületeken:

1. ajánlati rész:

a) Kivitelezési munkához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok:

- Magasépítés szakterület (É-I.)
- Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M) szakterület
- Építmény- és épületgépészet (ÉG) szakterület
- Építmény- és épületvillamosság (ÉV) szakterület.

Becsült érték: nettó 3.500.000 Ft

b) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok:

Becsült érték: nettó 1.100.000 Ft

2. ajánlati rész:

Közlekedési építmények szakterület (KÉ/I.-SME)

Közlekedési sajátos építmények építése, műszaki ellenőr

Becsült érték nettó 200.000, Ft

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **7100000-8**

További

tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) **2 800 000**

Pénznem **HUF**

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés **2011/02/08** (év/hó/nap)

befejezés **2011/10/15** (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetéssel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetéssel induló, tárgyalásos

Hirdetés nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás **x**

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

a következő részszempontok alapján

Szempont

Súlyszám

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetésre

A hirdetés közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetés száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetés közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetés száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetés közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2010/12/17 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetésre

A hirdetés közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetés száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetés közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/03/21 (év/hó/nap)

A hirdetés száma a KÉ-ben: 3736 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

I. ajánlati rész:

A szerződés 3. pontja: A teljesítés helye, módja és határideje

A Megbízott a 2.1 pontban meghatározott megbízást 7100 Szekszárd, Béni Balogh Ádám utca 5-7. szám alatt található ingatlanon az 1.1. pontban írt projekt időtartama alatt folyamatosan köteles ellátni. A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során – az ajánlattevő feladatellátási-pénzügyi ütemtervének megfelelő részhatáridők figyelembe vételével - a teljesítés határideje 2011. október 15.

A Szerződés 3. pontjának második mondata helyébe a következő szövegrész lép:

„3.....A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során – Megbízott pénzügyi-feladatellátási ütemtervének megfelelő részhatáridők figyelembe vételével – a teljesítés határideje 2012. június 20.”

II. ajánlati rész:

A szerződés 3. pontja: A teljesítés helye, módja és határideje

A Megbízott a 2.1 pontban meghatározott megbízást 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. szám alatt az 1.1. pontban írt projekt keretében megvalósuló kivitelezési munka ideje alatt 2011. május 2-től folyamatosan köteles ellátni. A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során – az ajánlattevő feladatellátási-pénzügyi ütemtervének megfelelő részhatáridők figyelembe vételével - a teljesítés határideje 2011. október 15.

A Szerződés 3. pontjának második mondata helyébe a következő szövegrész lép:

„3.....A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során – Megbízott pénzügyi-feladatellátási ütemtervének megfelelő részhatáridők figyelembe vételével – a teljesítés határideje 2012. július 2.”

IV.1.3) A módosítás indoka:

I. ajánlati rész:

Megbízó „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” címmel, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszám alatt pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én, azonban a támogatási szerződés megkötésére csak 2011. április 29-én került sor. E beruházásnak része olyan építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a Projekt szerint kialakítandó sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletréépítéssel valósulnának meg. A két kórházfejlesztési projekt építési munkáinak megvalósíthatósága érdekében Közreműködő Szervezet engedélyezte a Projekt lezárási határidejének módosítását 2012. szeptember 30-ra. Erre tekintettel 2011. szeptember 6. napján a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban sor került a Vállalkozási Szerződés módosítására.

a) A két kórházfejlesztési projekt összehangolásának szükségessége miatt elengedhetetlen volt a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban megkötött Vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása.

b) Megbízott feladata a Projekt időtartama alatt az a) pontban említett kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése, valamint annak műszaki ellenőrzése, mely szorosan összefügg a kivitelezési munkák megvalósítási fázisaival és befejezésével.

c) Figyelembe véve az előző pontokban rögzítetteket, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének és a műszaki ellenőri feladatok ellátásának sorrendjét, azok nem függetleníthetők egymástól, ezért a kivitelezés és a műszaki ellenőri tevékenységek ismételt összehangolása válik szükségessé.

Összegezve Felek megállapítják, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének csúszása, továbbá ennek következményeként a két kórházfejlesztési projekt, valamint a kivitelezési munkák és Megbízott műszaki ellenőri tevékenységei összehangolásának szükségessége olyan helyzetet eredményez, amely Feleknek a Szerződés 3. pontjában vállalt határidőre történő szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi.

Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt, valamint a hivatkozott építési munkák és műszaki ellenőri feladatok ellátásának összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megbízó lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra Felektől kívülálló és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződés 3. pontjában vállalt

teljesítési határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti szerződésmódosítás.

II. ajánlati rész:

Megbízó „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” címmel, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszám alatt pályázatot nyújtott be 2010. február 22-én, azonban a támogatási szerződés megkötésére csak 2011. április 29-én került sor. E beruházásnak része olyan építési kivitelezési munkák elvégzése is, amelyek a projekt szerint kialakítandó sürgősségi betegellátó centrum feletti szintre történő emeletréépítéssel valósulnának meg. A két kórházfejlesztési projekt építési munkáinak megvalósíthatósága érdekében Közreműködő Szervezet engedélyezte a Projekt lezárási határidejének módosítását 2012. szeptember 30-ra. Erre tekintettel 2011. szeptember 6. napján a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) építészeti kialakítása tárgyban sor került a Vállalkozási szerződés módosítására. Fentiek alapján azonban a sürgősségi betegellátó centrum (SO1) épületének környezetében megvalósuló út és burkolatának kialakítása tárgyában megkötött Vállalkozási szerződés módosítása is szükséges.

d) A két kórházfejlesztési projekt összehangolásának szükségessége miatt elengedhetetlen a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátó centrum (SO1) út és burkolatának kialakítása tárgyban megkötött Vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása is.

e) Megbízott feladata a Projekt időtartama alatt az a) pontban említett kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérése, valamint annak műszaki ellenőrzése, mely szorosan összefügg a kivitelezési munkák megvalósítási fázisaival és befejezésével.

f) Figyelembe véve az előző pontokban rögzítetteket, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének és a műszaki ellenőri feladatok ellátásának sorrendjét, azok nem függetleníthetők egymástól, ezért a kivitelezés és a műszaki ellenőri tevékenységek ismételt összehangolása válik szükségessé.

Összegezve Felek megállapítják, hogy a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 kódszámú projekt megkezdésének csúszása, továbbá ennek következményeként a két kórházfejlesztési projekt, valamint a kivitelezési munkák és Megbízott műszaki ellenőri tevékenységei összehangolásának szükségessége olyan helyzetet eredményez, amely Feleknek a Szerződés 3. pontjában vállalt határidőre történő szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi.

Mivel a fentebb nevezett két kórházfejlesztési projekt, valamint a hivatkozott építési munkák és műszaki ellenőri feladatok ellátásának összehangolása a Projekt megvalósulási feltétele, azok összehangolásának elmaradása Megbízó lényeges jogos érdekét sértené, és az összehangolásra Felektől kívülálló és a Szerződés megkötésekor előre nem látható okból már csak a Szerződés 3. pontjában vállalt teljesítési határidő módosításával van lehetőség, megalapozott a Kbt. 303. § szerinti szerződésmódosítás.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2011/09/22 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetés feladásának dátuma: 2011/12/15 (év/hó/nap)